EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/١٠/٣١ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تأخر مستحقات الشركة
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرُفنا بتكليفكم بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي تم توفير التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات المالية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير ما يزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مدار ٦٥ كيلو متر مما ساهم في تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع بالإضافة إلى تسليم و إنجاز مرحلة هامة بطول ١٠ كيلو متر والانتهاء من تنفيذ عدد (٣) أنفاق وجارى العمل على تجهيز مرحلة أخرى هامة جداً ليتسنى لنا تسليمها في أقرب وقت ممكن طبقاً لبرنامج الافتتاح الرئاسي القادم وفي هذا السياق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم انتظام التدفقات المالية وعدم صرف الدفعات والمستخلصات المستحقة عن الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالي قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جاري (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ بمقدار(١,٢٣٥,١٨٠,١٩٦) جم.
٢- إجمالي قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بمقدار(٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) جم.
٣- إجمالي قيمة الأعمال خلال الفترة والمستحقة الصرف بمقدار(٨٧٤,٩٥٣,٩٨٦) جم.

وكذلك، فإنه جاري مراجعة واعتماد المستخلص رقم (٥) من الجهاز الفني التابع للهيئة الموقرة بصافي قيمة تصل الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جم لتصل بذلك القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة فعليا والمعتمدة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ مبلغا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري).
هذا، بالرغم من توقف توريد البيتومين للمشروع نتيجة للظروف الخارجة عن ارادتنا وعدم توفيره على مستوى عام من الجهات المسئولة عن الامداد بالبيتومين الأمر الذي يترتب عليه فقد اقتصاديات التشغيل بالموقع وخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة لذلك.

ولتجنب المزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية والخسائر المباشرة وغير المباشرة والتي نحفظ حقنا بخصوصها طبقا للتعاقد، وكنتيجة مباشرة لتأخير صرف مستحقات الشركة عن المشروع أعلاه بالإضافة إلى الوصول للحد الأقصى من التمويلات البنكية المسموح بها فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو صرف دفعة عاجلة من المبالغ المستحقة للشركة بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً) حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف أسفلتي / رصف خرساني / FDR) وتسليم ما يزيد عن ٤٠ كيلو متر إضافي في أقرب افتتاح رئاسي قادم.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
31/10/2023
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

E.MAK CONTRACTING CO.

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

صادر: ٤٦١