EMAK CONTRACTING COMPANY
S.A.E

شركة إيماك للمقاولات
ش.م.م

القاهرة في: 2026/01/18 **قطاع المقاولات** مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-02-26

السادة الهيئة العامة للطرق والكباري **المحترمين،**

السيدة المهندسة / رئيسة الإدارة المركزية لبحوث الطرق **المحترمة،**

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب المحاسبة على أحدث قائمة أسعار موحدة لسد الفجوة السعرية

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي (المرحلة الثالثة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نتشرف بأن نعرض على سيادتكم مبررا تنا التفصيلية للمطالبة بالمحاسبة على أساس آخر قائمة أسعار معتمدة وذلك طبقا للآتي:-

أولاً: الإطار الزمني التعاقدي للمشروع :-

1. الموافقة المبدئية : صدور خطاب النوايا بتاريخ 2021/9/20 والمعدل بتاريخ 2021/9/28 .
2. قرار مجلس الوزراء : الموافقة في الجلسة رقم (196) بتاريخ 2022/6/8 على إسناد المشروع بقيمة تقديرية 2.898مليار جنيه بمدة تنفيذ (12) شهراً .
3. استلام الموقع : تم تحرير محضر استلام الموقع بتاريخ 2022/7/20 .
4. التعاقد: تم توقيع العقد رقم (2023/2022/426) بتاريخ 2022/9/27 .
5. تم إصدار مقايسة التعاقد التقديرية بناءاً على فئات أسعار قوائم الأسعار الموحدة يوليو 2022 .
6. التمديدات الزمنية : عدد 7 تمديدات زمنية خلال الفترة من 19 يوليو 2023 حتى 19 مايو 2026 .

ثانياً: فترات التوقف القهرية و أثرها الجوهري :-

لقد واجهت الشركة تحديات اقتصادية متلاحقة منذ بدء المشروع وحتى تاريخه بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أكثر من مره مما تسبب في إرتفاع شديد بأسعار المواد الخام والمحروقات والأجور بالإضافة إلى العجز الشديد في توريدات البيتومين للمشروع أعلاه لنحو 22شهراً (منذ شهر أغسطس 2023 حتى شهر يونيو 2025) مما أدى إلى حدوث شلل تام في أعمال الرصف الأسفلتي وباقي البنود المرتبطة بها (مثل أعمال FDR) مما تسبب في تراكم مسطحات جاهزة للرصف تصل إلى 500 ألف متر مسطح لم نتمكن من إنهائها لعدم توفر البيتومين وهو ما وثقناه رسمياً بخطاباتنا السابقة (مرفق صورة) .

وفيما يلي نوضح لسيادتكم التأثير السلبي :-

- الأثر الفني: تأخر معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع نظرا للفجوة السعرية بين الأسعار التعاقدية شاملة التعويضات مقارنة بتكلفة التنفيذ الفعلية لبنود الأعمال مما يجعل الاستمرار في التنفيذ وفق الآلية الحالية عبئاً مالياً غير محتمل ويعوق تنفيذنا للأعمال وفق البرنامج الزمني المطلوب وهو ما يؤثر سلباً على كافة الأطراف.
- الأثر المالي: وجود فجوة كبيرة في الأسعار و انعدام التوازن المالي للعقد الحالي وفقاً للبيانات التحليلية ومقارنة فئات بنود الأعمال المختلفة بين آلية المحاسبة الحالية على أساس القائمة الموحدة لشهر يوليو 2022 مضافا إليها التعويضات وبين "قائمة الأسعار الموحدة الصادرة في يونيو 2025" (مرفق الدا ياجرامات).

بناءاً على ما سبق نلتمس من سيادتكم التكرم بدراسة إعادة التفاوض وتعديل الية المحاسبة لتكون بموجب أحدث قائمة أسعار موحدة لسد الفجوة السعرية الموضحة أعلاه والعرض على السيد رئيس مجلس إدارة هيئتكم الموقرة.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

18/1/2026

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥