EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافى

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/٧/١٠ مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-35-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،
السيد المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الادارة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مستحقات الشركة والتكاليف والأعباء الاضافية

المشروع: مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأننا منذ أن شرفنا بقيام الهيئة الموقرة باسناد تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من طريق أسيوط الغربي الي شركتنا - تم البدء في توفير الموارد اللازمة كافة من موارد بشرية ومعدات ومواد، وكذلك الموارد المالية لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وفي الإطار الزمني المحدد وفقا لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع - وتم وضع خطة التدفقات المالية اللازمة للمحافظة على معدلات الإنجاز الأعلى بالمشروع وكانت المعطيات المتاحة تتطلب تدبير موارد مالية بمعرفة شركتنا لفترة محدودة متوقعة الى أن يتم صرف قيمة الاعمال التي تم تنفيذها بداية من ميزانية السنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بحيث يتم صرف قيمة ما تم تنفيذه من أعمال خلال النصف الأول من العام المالي بمعدلات صرف تتناسب مع معدلات الإنجاز بالموقع والمستخلصات الشهرية.

هذا، وقد تم تنفيذ قطاعات كاملة بالمشروع وبتوفيق من الله عز وجل ومعاونة وتوجيه هيئتكم الموقرة، وتم افتتاح وتسليم و إنجاز مرحلة هامة من المشروع بطول ١٠كم بأعلى المستويات والمعايير الهندسية - وجاري العمل في باقي مراحل المشروع بمعدلات الإنجاز العالية والأداء المتميز بقيادة وإدارة فريق شركتنا والهيئة الموقرة لتجهيز القطاعات والمراحل التالية للافتتاح والتسليم قريبا بإذن الله تعالي.

ولكن في ظل ظروف عمل وبيئة استثمارية تنفيذية قاسية بسبب ما طرأ من ظروف عالمية في غاية الصعوبة والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من اضطراب عالميا على عدة مستويات ومحاور اقتصادية واستثمارية ولوجستية وسلاسل الامداد وما نتج عن كل ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة - الأمر الذي أثر على العملة المحلية وأدي ذلك الي قفزات متتابعة لأسعار المواد والمعدات والموارد البشرية في ظل فئات أسعار قليلة لا تتحمل ذلك - كل ذلك تسبب في تحملنا أعباء مالية وتكاليف إضافية ضخمة لم نكن نتوقعها ولم تكن منظورة ولم تؤخذ في الحسبان ولم نستطيع تجنبها بالرغم من اتباع كافة السبل والوسائل لتخفيف الآثار المترتبة عليها.

وكذلك فإن أعباء التمويل والارتفاعات المتتالية لنسب الفوائد البنكية أصبحت مرهقة الى الحد غير المحتمل الذي يزيد من التكاليف اللازمة للمحافظة على معدلات الإنجاز المطلوبة بما يحقق أهداف شركتنا بتوجيه وتعاون الهيئة يضاف الي ذلك الصعوبات الأخرى التنفيذية التي تواجهها شركتنا بالموقع على امتداده من حيث صعوبة الحصول على المواد المحجرية اللازمة لتنفيذ الأعمال والقطاعات الصخرية الكبيرة على امتداد وطول الطريق.

10/7/2023

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافى

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

وفي هذا السياق فإننا نود أن نضع أمام سيادتكم حقيقة إن شركتنا قامت بتمويل المشروع نقدا بما يزيد عن ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ جنيه مصري (مليار وستمائة مليون جنيها مصريا) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠ - في حين أن ما تم صرفه لشركتنا حتى تاريخه مبلغ لم يتعدي ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠جنيه (فقط مائة وأربعون مليون جنيها مصريا تقريبا) - تلك الفجوة الضخمة تحملنا أعباء تمويلية وخسائر فادحة لم تكن متوقعة ولا يمكن تحملها - إضافة الى ذلك الصعوبات الكبيرة في استيراد المعدات الازمة للتنفيذ من خارج البلاد وما نواجهه من نقص العملة الاجنبية والإجراءات البنكية لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد تلك المعدات - كل ذلك في ظل فئات أسعار غير كافية لتغطية عناصر التكلفة لبنود الأعمال ولا تغطي الأعباء المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الظروف وبيئة التنفيذ القاسية والمتغيرات السريعة عالميا ومحليا والتي لها تأثير مباشر على مدخلات تنفيذ الأعمال بالمشروع.

وبناء على ما سبق، وفي إطار حرص شركتنا على استمرار التعاون مع سيادتكم ولدفع معدلات الإنجاز والحفاظ على القوة الدافعة بالموقع ولتلبية احتياجات المشروع واستكمال الأعمال بالصورة المشرفة التي نسعى اليها أمام هيئتكم الموقرة بالقطاعات التالية من مسار المشروع، فإننا نرجو من سيادتكم التكرم بالمو افقة على تحديد موعد اجتماع ومناقشة ما نواجهه من صعوبات - وأهمها وليس حصريا: -

١- سرعة قيام الهيئة بصرف المستخلصات الشهرية عن الأعمال المنفذة.
٢- سرعة انهاء إجراءات التفاوض ورد المبالغ (نسبة ١٥%) المعلاة عن الأعمال المنفذة.
٣- المساعدة والتنسيق للحصول على مو افقات الجهات المعنية بشأن السماح للشركة بالحصول على مواد محجرية بمسافة ١٠٠٠م من على جانبي الطريق.
٤- الإسراع بتقييم وصرف فروق الأسعار المستحقة - مع دراسة زيادة فئات بنود الأعمال بنسبة لاتقل عن ٢٥% من تلك الفئات.
٥- اعتماد فئات مناسبة لبنود القطع في الصخر الزائد اجهاده عن ٤٠٠كجم/سم٢ والبنود المستجدة الأخري.
٦- زيادة بروتوكول البيتومين والحديد والاسمنت الى ١٠٠ مليون جنيها مصريا.

كل ذلك في اطار تغطية وتعويض بعض الخسائر والتكاليف الاضافية التي تتحملها شركتنا في الظروف الصعبة حاليا عالميا ومحليا.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

9/7/023

المهندس/ سيد أحمد دسوقي