القاهرة في: 2026/09/17 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-49-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: - ردا على قرار سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم
العقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ 2022/09/27

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وفي شأن قرار مجلس إدارة هيئتكم (المؤرخ 2026/09/14) الوارد إلينا عبر البريد المصري اليوم الخميس المو افق 2026/09/17 في تمام الساعة 12.30 ظهرا.

فإننا نحيطكم علما ونؤكد لكم بأن القرار المتخذ من قبلكم لا يصادف محلاً صحيحاً من الو اقع والقانون بِحُسبان أنه مخالف لشروط التعاقد والقانون ونتمسك بكافة حقوقنا التعاقدية - كما نتمسك بكافة ما جاء بخطاباتنا السابقة في خصوص المعوقات والعر اقيل والمطالبات وآخرها خطابنا (مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-47-26- المؤرخ 2026/09/14).

ونحملكم كامل المسئوليات عن جميع الخسائر والأضرار والتبعات والآثار المادية والمعنوية المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها شركتنا جراء المعوقات والعر اقيل من هيئتكم والتي تسببت في الأضرار الجسيمة بمصالح وإستثمارات شركتنا وسمعتها وتسببت في خسائر فادحة مالياً ومعنوياً.

وكون نطاق العمل محل التعاقد المحدد بالعقد لمسافة بطول 65 كم (المحددة من الكم 000+282 حتي الكم 000+347 ترقيم المشروع) - وقد بلغت قيمة الحصر الفعلي طبقاً لشروط إعادة القياس لجميع نطاق الأعمال وطبقاً للقطاعات والمسارات المعتمدة لأعمال المشروع بمبلغ قيمته 2,340 مليار ج.م (ملياران وثلاثمائة وأربعون مليون ج.م.) - فإننا نؤكد قيام شركتنا بتحقيق مايلي:-

- تحقيق نسبة إنجاز فعلية تجاوزت 90% من نطاق العمل المحدد بالعقد - عن أعمال فعلية بفئات التعاقد (بدون فروق الأسعار أو التعويضات) بمبلغ تجاوز 2.120 مليار ج.م. (ملياران ومائة وعشرون مليون ج.م.).
- تحقيق نسبة إنجاز فعلية تجاوزت 128% من نطاق العمل المحدد بالعقد - وذلك بتنفيذ أعمال فعلية (شاملة فروق الأسعار والتعويضات) بمبلغ تجاوز 3.010 مليار ج.م. (ثلاثة مليارات وعشرة ملايين ج.م.).

وفي ضوء استمرار المختصين بوزارة النقل باتخاذ إجراءات تعسفية متعمدة من جانبهم تجاه شركتنا التي تباشر الإستثمار الأجنبي على أرض جمهورية مصر العربية وفي ضخ أموال كثيرة في هذا المشروع،
ومن ثم فإننا نتمسك -والحال كذلك- بكافة مستحقاتنا وحقوقنا القانونية والتعاقدية وفقا لما جاء باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت أياً كان تاريخ نشوئها أو أسبابها في ضوء العقد والقو انين والإتفاقيات ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
17/9/2026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001