EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٤/٣/٣ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-02-24

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة
تحية طيبة وبعد،

٤٥٩
٢٠٢٤/٣/٥

الموضوع: مستحقات الشركه والتدفقات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى خطاباتنا المرفقة مرجع:-

1- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-35/23) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠
2- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-45/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١
3- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-51/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩

يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليفكم لنا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوى الغربى تم توفير التدابير اللازمه لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات الماليه لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير مايزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مسافة ٦٥ كيلو متر مما ساهم فى تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع وتسليم ما يلى:-

١ - ٣٨ كم من طريق الخدمة إتجاة أسيوط .
٢ - ٢٠ كم من الطريق الرئيسى إتجاة أسيوط .
٣ - ٢٠ كم من الطريق الرئيسى إتجاة القاهرة .
٤ - ٤٣ كم من طريق الخدمة إتجاة القاهرة (رصف خرسانى) .
٥- عدد ٣ أنفاق (القوصية / الدوران للخلف / منفلوط – تنيدة) .

علماً بأنه بوسعنا إنجاز العمل فى العديد من القطاعات الهامة و جاهزة بالموقع فى حال توفير كميات البيتومين المطلوبة لتنفيذ مايزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ م٢ (خمسمائة الف متر مسطح) طبقات أسفلتية جاهزة بالفعل لأعمال الرصف, وذلك لنهوها وتسليمها إبتدائيا فى أقرب وقت ممكن.

وفى هذا السياق وبالإضافة إلى ماسبق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأننا نوفر كافة المعدات الحديثة و الآليات اللازمة للمشروع بضمان تنفيذ الأعمال ما يزيد على ٢٥٠,٠٠٠ مترمسطح رصف خرسانى بالإضافة إلى شراء و تركيب عدد ٢ محطة خلط خرسانية حديثة.

3/3/2024

شركة إيماك للمقاولات E.MAK E.MAK CONTRACTING CO.

EMAK ايماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافى

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 , Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

كما يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم والإفاده بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم إنتظام التدفقات المالية وصرف الدفعات المستحقة طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالى قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جارى (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠ بمقدار(١,٣٤٢,٠٣٨,٣٣٤) ج م (بدون إحتساب فروق الأسعاروالتعويضات) .

٢- إجمالى قيمة فروق الأسعاروالتعويضات المتوقعة عن الأعمال من بداية المشروع تزيد عن ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م. (مائتان وخمسون مليون جنيهاً) طبقاً لآخر كشف معتمد.

٣- إجمالى قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بقيمة (٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) ج م .

٤- إجمالى قيمة الأعمال التى صدرت بها شهادة دفع رقم (GP00482406051930) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٨ بقيمة ٩٩,٠٤٧,٦١٩ وبقيمة صافية ٧١٩٩٩٩٩٩,٠ ولم يتم تحويلها فى حسابنا حتى تاريخه.

٥- إجمالى قيمة الأعمال المستحقة تزيد عن ١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار ومائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) حتى تاريخ ٢٠٢٤/١/١

ويلزم العلم بأن عدم صرف مستحقاتنا عن الأعمال المنفذة لعدة أشهر تسببت في تحملنا خسائر فادحة وأعباء مالية مباشرة وغير مباشرة كبيرة وضخمة، وقد وصلت خسائر الناتجة عن الأعباء البنكية المباشرة مبلغ وقدره ٣٤٥,٤٥٦,٢٣٩ حتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٣١. ونحتفظ بحقوقنا في المطالبة بهذا المبلغ تعويضاً مباشراً عن عدم انتظام صرف مستحقاتنا فضلاً عن أي أعباء وتعويضات أخرى ومازالت الأعباء مستمرة وتتزايد وسيتم تحديثها في حينه.

لذا فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بسرعة صرف المبالغ المالية المستحقة كاملة والبالغة ١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط مليار ومائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً)، وذلك حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف خرساني / رصف أسفلتي / FDR/أعمال صناعية....) وتسليم المزيد من القطاعات الهامة بالمشروع بالجودة المطلوبة وفي الإطار الزمني المحدد وفقا لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

3/3/2024

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

شركة إيماك للمقاولات
E.MAK
E.MAK CONTRACTING CO.

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الغرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/١١/٢٩ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-51-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الأعباء والتكاليف الاضافية والخسائر المباشرة نتيجة تأخر مستحقات الشركة لدى الهيئة
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والحاقا الى كتابنا مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-23 بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرُفنا بتكليفكم بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي تم توفير التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات المالية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير ما يزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مدار ٦٥ كيلو متر مما ساهم في تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع بالإضافة إلى تسليم و إنجاز مرحلة هامة بطول ١٠ كيلو متر والانتهاء من تنفيذ عدد (٣) أنفاق وجارى العمل على تجهيز مرحلة أخرى هامة جداً ليتسنى لنا تسليمها في أقرب وقت ممكن طبقاً لبرنامج الافتتاح الرئاسي القادم وفي هذا السياق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم انتظام التدفقات المالية وعدم صرف الدفعات والمستخلصات المستحقة عن الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالي قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جاري (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ بمقدار(١,٢٣٥,١٨٠,١٩٦) جم.
٢- إجمالي قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بمقدار(٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) جم.
٣- إجمالي قيمة الأعمال خلال الفترة والمستحقة الصرف بمقدار(٨٧٤,٩٥٣,٩٨٦) جم.

وكذلك، فإنه جاري مراجعة واعتماد المستخلص رقم (٥) من الجهاز الفني التابع للهيئة الموقرة بصافي قيمة تصل الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جم لتصل بذلك القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة فعليا والمعتمدة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ مبلغا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري).

الأمر الذي تسبب في تحملنا أعباء تمويلية ضخمة بلغت حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ مبلغا وقدره (٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠) جم (ثلاثمائة وثمانية مليون جنيها مصريا) خسائر مباشرة وأعباء إضافية نتيجة عدم سداد مستحقاتنا المالية لدى هيئتكم الموقرة بانتظام، نحتفظ بحقنا في المطالبة بها والتعويض عنها.

هذا، بالرغم من توقف توريد البيتومين للمشروع نتيجة للظروف الخارجة عن ارادتنا وعدم توفيره على مستوى عام من الجهات المسئولة عن الامداد بالبيتومين الأمر الذي يترتب عليه فقد اقتصاديات التشغيل بالموقع وخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة لذلك.

ولتجنب المزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية والخسائر المباشرة وغير المباشرة والتي نحفظ حقنا بخصوصها طبقا للتعاقد، وكنتيجة مباشرة لتأخير صرف مستحقات الشركة عن المشروع أعلاه بالإضافة إلى الوصول للحد الأقصى من التمويلات البنكية المسموح بها فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو صرف دفعة عاجلة من المبالغ المستحقة للشركة بقيمة ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستمائة مليون جنيهاً مصرياً) حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف أسفلتي / رصف خرساني / FDR) وتسليم ما يزيد عن ٤٠ كيلو متر إضافي في أقرب افتتاح رئاسي قادم. مع التكرم بحفظ حقوقنا نحو ما جاء أعلاه.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
المهندس/ سيد أحمد دسوقي
29/11/2023

٢٠٢٣/١١/٢٩

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/١٠/٣١ مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تأخر مستحقات الشركة
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرُفنا بتكليفكم بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي تم توفير التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات المالية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير ما يزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠. لزوم تنفيذ الأعمال على مدار ٦٥ كيلو متر مما ساهم في تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع بالإضافة إلى تسليم وإنجاز مرحلة هامة بطول ١٠ كيلو متر والانتهاء من تنفيذ عدد (٣) أنفاق وجارى العمل على تجهيز مرحلة أخرى هامة جداً ليتسنى لنا تسليمها في أقرب وقت ممكن طبقاً لبرنامج الافتتاح الرئاسي القادم وفي هذا السياق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم انتظام التدفقات المالية وعدم صرف الدفعات والمستخلصات المستحقة عن الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالي قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جاري (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ بمقدار(١,٢٣٥,١٨٠,١٩٦) جم.
٢- إجمالي قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بمقدار(٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) جم.
٣- إجمالي قيمة الأعمال خلال الفترة والمستحقة الصرف بمقدار(٨٧٤,٩٥٣,٩٨٦) جم.

وكذلك، فإنه جاري مراجعة واعتماد المستخلص رقم (٥) من الجهاز الفني التابع للهيئة الموقرة بصافي قيمة تصل الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جم لتصل بذلك القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة فعليا والمعتمدة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ مبلغا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري).
هذا، بالرغم من توقف توريد البيتومين للمشروع نتيجة للظروف الخارجة عن ارادتنا وعدم توفيره على مستوى عام من الجهات المسئولة عن الامداد بالبيتومين الأمر الذي يترتب عليه فقد اقتصاديات التشغيل بالموقع وخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة لذلك.

ولتجنب المزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية والخسائر المباشرة وغير المباشرة والتي نحفظ حقنا بخصوصها طبقا للتعاقد، وكنتيجة مباشرة لتأخير صرف مستحقات الشركة عن المشروع أعلاه بالإضافة إلى الوصول للحد الأقصى من التمويلات البنكية المسموح بها فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو صرف دفعة عاجلة من المبالغ المستحقة للشركة بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً) حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف أسفلتي / رصف خرساني / FDR) وتسليم ما يزيد عن ٤٠ كيلو متر إضافي في أقرب افتتاح رئاسي قادم.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
31/10/023
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

٤٦١ :صادر

EMAK ايماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافى

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/٧/١٠ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-35-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،

السيد المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،

رئيس مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مستحقات الشركة والتكاليف والأعباء الاضافية

المشروع: مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأننا منذ أن شرفنا بقيام الهيئة الموقرة باسناد تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من طريق أسيوط الغربي الي شركتنا - تم البدء في توفير الموارد اللازمة كافة من موارد بشرية ومعدات ومواد، وكذلك الموارد المالية لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وفي الإطار الزمني المحدد وفقا لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع - وتم وضع خطة التدفقات المالية اللازمة للمحافظة على معدلات الإنجاز الأعلى بالمشروع وكانت المعطيات المتاحة تتطلب تدبير موارد مالية بمعرفة شركتنا لفترة محدودة متوقعة الى أن يتم صرف قيمة الاعمال التي تم تنفيذها بداية من ميزانية السنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بحيث يتم صرف قيمة ما تم تنفيذه من أعمال خلال النصف الأول من العام المالي بمعدلات صرف تتناسب مع معدلات الإنجاز بالموقع والمستخلصات الشهرية.

هذا، وقد تم تنفيذ قطاعات كاملة بالمشروع وبتوفيق من الله عزوجل ومعاونة وتوجيه هيئتكم الموقرة، وتم افتتاح وتسليم وإنجاز مرحلة هامة من المشروع بطول ١٠كم بأعلى المستويات والمعايير الهندسية - وجاري العمل في باقي مراحل المشروع بمعدلات الإنجاز العالية والأداء المتميز بقيادة وإدارة فريق شركتنا والهيئة الموقرة لتجهيز القطاعات والمراحل التالية للافتتاح والتسليم قريبا بإذن الله تعالي.

ولكن في ظل ظروف عمل وبيئة استثمارية تنفيذية قاسية بسبب ما طرأ من ظروف عالمية في غاية الصعوبة والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من اضطراب عالميا على عدة مستويات ومحاور اقتصادية واستثمارية ولوجستية وسلاسل الامداد وما نتج عن كل ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة - الأمر الذي أثر على العملة المحلية وأدي ذلك الي قفزات متتابعة لأسعار المواد والمعدات والموارد البشرية في ظل فئات أسعار قليلة لا تتحمل ذلك - كل ذلك تسبب في تحملنا أعباء مالية وتكاليف إضافية ضخمة لم نكن نتوقعها ولم تكن منظورة ولم تؤخذ في الحسبان ولم نستطيع تجنبها بالرغم من اتباع كافة السبل والوسائل لتخفيف الآثار المترتبة عليها.

وكذلك فإن أعباء التمويل والارتفاعات المتتالية لنسب الفوائد البنكية أصبحت مرهقة الى الحد غير المحتمل الذي يزيد من التكاليف اللازمة للمحافظة على معدلات الإنجاز المطلوبة بما يحقق أهداف شركتنا بتوجيه وتعاون الهيئة يضاف الي ذلك الصعوبات الأخرى التنفيذية التي تواجهها شركتنا بالموقع على امتداده من حيث صعوبة الحصول على المواد المحجرية اللازمة لتنفيذ الأعمال والقطاعات الصخرية الكبيرة على امتداد وطول الطريق.

١٠/٧/٢٠٢٣

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

وفي هذا السياق فإننا نود أن نضع أمام سيادتكم حقيقة إن شركتنا قامت بتمويل المشروع نقدا بما يزيد عن ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ جنيه مصري (مليار وستمائة مليون جنيها مصريا) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠ - في حين أن ما تم صرفه لشركتنا حتى تاريخه مبلغ لم يتعدي ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠جنيه (فقط مائة وأربعون مليون جنيها مصريا تقريبا) - تلك الفجوة الضخمة تحملنا أعباء تمويلية وخسائر فادحة لم تكن متوقعة ولا يمكن تحملها - إضافة الى ذلك الصعوبات الكبيرة في استيراد المعدات الازمة للتنفيذ من خارج البلاد وما نواجهه من نقص العملة الاجنبية والإجراءات البنكية لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد تلك المعدات - كل ذلك في ظل فئات أسعار غير كافية لتغطية عناصر التكلفة لبنود الأعمال ولا تغطي الأعباء المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الظروف وبيئة التنفيذ القاسية والمتغيرات السريعة عالميا ومحليا والتي لها تأثير مباشر على مدخلات تنفيذ الأعمال بالمشروع.

وبناء على ما سبق، وفي إطار حرص شركتنا على استمرار التعاون مع سيادتكم ولدفع معدلات الإنجاز والحفاظ على القوة الدافعة بالموقع ولتلبية احتياجات المشروع واستكمال الأعمال بالصورة المشرفة التي نسعى اليها أمام هيئتكم الموقرة بالقطاعات التالية من مسار المشروع، فإننا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على تحديد موعد اجتماع ومناقشة ما نواجهه من صعوبات - وأهمها وليس حصريا: -

١- سرعة قيام الهيئة بصرف المستخلصات الشهرية عن الأعمال المنفذة.
٢- سرعة انهاء إجراءات التفاوض ورد المبالغ (نسبة ١٥%) المعلاة عن الأعمال المنفذة.
٣- المساعدة والتنسيق للحصول على موافقات الجهات المعنية بشأن السماح للشركة بالحصول على مواد محجرية بمسافة ١٠٠٠م من على جانبي الطريق.
٤- الإسراع بتقييم وصرف فروق الأسعار المستحقة - مع دراسة زيادة فئات بنود الأعمال بنسبة لاتقل عن ٢٥% من تلك الفئات.
٥- اعتماد فئات مناسبة لبنود القطع في الصخر الزائد اجهاده عن ٤٠٠كجم/سم٢ والبنود المستجدة الأخري.
٦- زيادة بروتوكول البيتومين والحديد والاسمنت الى ١٠٠ مليون جنيها مصريا.

كل ذلك في اطار تغطية وتعويض بعض الخسائر والتكاليف الاضافية التي تتحملها شركتنا في الظروف الصعبة حاليا عالميا ومحليا.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

9/7/023

المهندس/ سيد أحمد دسوقي