EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي
3 Abbas El-Akkad St., Floor No.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٤/٥/١٢ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-15-24

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مستحقات الشركه والتدفقات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى خطاباتنا المرفقة الأتيه:-

1- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-35/23) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠
2- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-45/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١
3- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-51/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩
4- رقم (W.ASS -DT-GARBLT-02-24) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليفكم لنا بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوى الغربى، تم توفير التدابير اللازمه لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه، وتم وضع خطة التدفقات الماليه لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة، وتم تدبير مايزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مسافة ٦٥ كيلو متر، مما ساهم فى تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع، كما يرجى العلم بأننا نوفر كافة المعدات الحديثه والأليات اللازمه لتنفيذ الأعمال بالمشروع بأعلى جودة كما يمكننا إنجاز العمل فى العديد من القطاعات الهامة الجاهزة للعمل بالموقع فى حال توفير كميات البيتومين المطلوبة لتنفيذ مايزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ م٢ (خمسمائة الف متر مسطح) طبقات أسفلتية جاهزة بالفعل لأعمال الرصف بالإضافه إلى مايزيد من ٣٠٠,٠٠٠ م ٢ رصف خرسانى حتى يتسنى التسليم الإبتدائى للأعمال فى أقرب وقت ممكن .

علماً بأننا نواجه أعباء وفجوات تمويليه ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم إنتظام التدفقات المالية وصرف الدفعات المستحقة طبقاً للبيانات التالية :-

1- بلغت إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتي تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ حوالي ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً).
(شاملة فروق الأسعار والتعويضات) .

2- إجمالى قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بقيمة (٦٢٥,٢٢٦,٢١٠) ج م .

3- إجمالي قيمة الأعمال المستحقة تزيد عن ١,١٢٤,٠٠٠,٠٠٠ج م (مليار و مائة و اربعة و عشرون مليون جنيهاً مصرياً)

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٤/٥/١٢ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-15-24

ويلزم العلم بأن عدم صرف مستحقاتنا عن الأعمال المنفذة لعدة أشهر تسببت في تحملنا خسائر فادحة وأعباء مالية مباشرة وغير مباشرة كبيرة وضخمة، وقد وصلت خسائر الناتجة عن الأعباء البنكية المباشرة مبلغ وقدره (٤١٨,٨٩٢,١٠٤) ج م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ونحتفظ بحقوقنا في المطالبة بهذا المبلغ تعويضاً مباشراً عن عدم انتظام صرف مستحقاتنا -فضلاً عن أي أعباء وتعويضات أخرى قد تكون مستحقة-علماً باستمرار تزايد الأعباء و التكاليف الإضافية والخسائر المباشرة والغير مباشرة التي تثقل كاهل شركتنا ولم يكن ممكن توقعها أو التنبؤ بها عند التعاقد، ولم نستطع تجنبها رغم اتخاذ كافة السبل والإجراءات الممكنة.

وسيتم مو افاة سيادتكم بها في حينه, و يرجى التكرم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط تعاقدنا مع هيئتكم الموقرة.

ونحيط سيادتكم علماً بأنه منذ تاريخ سبتمبر ٢٠٢٣ لم تصدر أى قرارات بنسب تعويض أو أى قو ائم أسعار جديدة معتمدة لتعويض تحرير سعر صرف الجنية المصرى وما نتج عنه زيادة فى أسعار قطع الغيار للمعدات وإرتفاع القيمة الإيجارية لها وكذلك إرتفاع معظم أسعار المواد الخام و إرتفاع أسعار الوقود و المحروقات بشكل متكرر حيث أصبحت التعويضات و فروق الأسعار الناتجه عن المعاملات غير كافيه لتغطية مصاريف البنود من مواد خام ومعدات.

لذا يرجي المو افقة والإيعاز لمن يلزم بسرعة صرف المبالغ المالية المستحقة كاملة والبالغة حوالى (١,١٢٤,٠٠٠,٠٠٠) ج.م وذلك حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف خرساني / رصف أسفلتي / FDR/أعمال صناعية....) وتسليم المزيد من القطاعات الهامة بالمشروع بالجودة المطلوبة وفي الإطار الزمني المحدد وفقا لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
12/5/2024
المهندس/ سيد أحمد دسوقي